

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования - 1 196,243 тыс.тенге

№	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для нату р. показате ля)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства				Нерегулируе ая (иная)	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Водоснабжение</b>																			
7.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей района "Жилгородка" в г.Актобе	м	10,600		255,117.00		255,117.00		планируется корректировка замены на проект Капитальный ремонт водовода Д-600мм по улице Бр.Жубановых от проспекта А.Молдагуловой до улицы Г.Жубановой, г.Актобе											
7.2.	Капитальный ремонт водовода д-400 мм по ул.Мясоедова, пр.Абулхайыр хана от ул.Арынова до р.Сазда (корректировка) в г.Актобе	м	450		259,814.00		259,814.00		подготовка тендерный документаций											
	<b>Итого по водоснабжению:</b>		<b>11,050</b>		<b>514,931</b>		<b>514,931</b>													
	<b>Водоотведение</b>																			
8.1.	Капитальный ремонт самотечной канализации по ул.Сатпаева по ул.Рыскулова - пр.А.Молдагуловой до КНС-6 в г.Актобе	м	2000		293,486.0		293,486.0		ведутся строительно-монтажные работы											
8.2.	Капитальный ремонт вентиляционных система КНС	объект	7		182,961.00		182,961.00		тендерный процедур											
8.3.	Капитальный ремонт напорного коллектора до КНС-7 до КНС-6 г.Актобе	м	1145		188,093		188,093		планируется корректировка замены на проект Утилизация осадка КОС в г. Актобе»											
8.4.	Капитальный ремонт вентиляционных система КНС-9,13,15,Батыс-2	объект	4		8,604.00		8,604.00		ведутся строительно-монтажные работы											
8.5.	Капитальный ремонт самотечного коллектора д-1500 мм на КНС-11 г.Актобе	м	70		8,168.00		8,168.00		тендерный процедур											
	<b>Итого:</b>		<b>3,215</b>		<b>681,312.00</b>		<b>681,312.00</b>													
	<b>Всего:</b>		<b>14,265</b>		<b>1,196,243.00</b>		<b>1,196,243.00</b>													

Начальник ОКС

Дуйсенгалiev P.З.

Исп.Инж.ОКС: Сарманова Б.А.



п/п №	Показатели эффективности надежности и качества	факт текущего года(полугодия)				Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование)не достижения показателей эффективности надежности и качества
		2019г		2020г			
		водоснаб	канализ	водоснаб	канализ		
1	Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3.10%	-1.75%			работы ввод в эксплуатацию во 2-ой половине года.	
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0.50%	-0.45%				
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0.05%	-				
4	Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-45.43%	-63.64%				

Начальник ОКС \_\_\_\_\_

Р.Дуйсенгалиев





