

Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год.

Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы.

В соответствии с приложением 3
Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №37-ОД от 28.02.17г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)									
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам		Снижение аварийности, по годам		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
				аморт	прибыль						факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	водоснабжение г.Актобе		тыс. м3				2 721 325				1 215 762		879 980	625 583										
		Водоснабжение																						
1.1.		Капитальный ремонт. водовода д-500 по ул. Пожарского от пр. Санкибай батыра до ул. Тургенева					298 654		В стадии выполнения	В стадии выполнения	298 654													В стадии выполнения
1.2.		Реконструкция водовода Д-600мм по пр. Абылхаир хана от Г. Жубановой до ул. Селивёрстова					277 554		Планируется во 2-м п-годии	Планируется во 2-м п-годии	277 554													Планируется во 2-м п-годии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)		
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам			Снижение аварийности, по годам	
				план	факт						аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.		Новое оборудование для повышения эффективности эксплуатации системы водоснабжения					3 750	3 424	326		3 750												
1.4.		Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Ломоносова от путепровода до ул.Кереева-Уалиханова					92 997				92 997												
1.5.		Капитальный ремонт водовода д-600мм от дюкера р.илек по пр.Нокина до путепровода по пр.А.Молдагуловой (на ТЭЦ)					250 720				250 720												
1.6.		Капитальный ремонт водовода д-600мм вдоль пр.Абылхайыр хана от ул.Набережная - пр.Абылхайыр хана до ул.Г.Жубановой					67 538		тендерная процедура	тендерная процедура	67 538												тендерная процедура

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт						аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.7.		Капитальный ремонт внутриквартальных водопроводных сетей района "Жилгородка"					84 375				84 375												
1.8.		Реконструкция системы обеззараживания воды					77 374				77 374												
1.9.		Перебуривание скважин на Кундактыкырского водозаборе					62 800		на стадии подписания договора	на стадии подписания договора	62 800												подготовительные работы
1.10.		Общедомовые информационно-измерительные системы					235 362		Стадия оценки предложения ИИИ	Стадия оценки предложения ИИИ			140 534	94 828									Стадия оценки предложения ИИИ
1.11.		Разработка и внедрение зональной гидравлической модели ВиК					22 652		Стадия оценки предложения ИИИ	Стадия оценки предложения ИИИ				22 652									Стадия оценки предложения ИИИ
1.12.		ПСД, юристы					8 963		В стадии выполнения	В стадии выполнения				8 963									В стадии выполнения

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % , по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт						аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.13.		Реконструкция сетей водоснабжения (Реконструкция водовода д-600 мм по пр.Абая) (Реконструкция водовода д-600 мм, 200 мм по ул.Г.Жубановой от пр.абылхайыр хана до ул.Гришина)					611 831		В стадии выполнения	В стадии выполнения			365 268	246 563									В стадии выполнения
1.14.		Информационно-измерительная система первых подъёмов водозабора					626 755		В стадии выполнения	В стадии выполнения			374 178	252 577									В стадии выполнения
	водоотведение г.Актобе		тыс. м3				1 586 661				885 842		362 204	338 615									
		Водоотведение																					
1.1.		Разработка и внедрение зональной гидравлической модели ВиК					18 911		Стадия оценки предложений	Стадия оценки предложений				18 911									Стадия оценки предложений

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)					
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт						аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.		Информационно-измерительная система канализации					67 725							67 725									
1.3.		Реконструкция самотечной канализации Жилгородка г.Актобе					606 700		Подготовка тендерной документации	подготовка тендерной документации			362 204	244 496									Подготовка тендерной документации
1.4.		ПСД, юристы					7 483		В стадии выполнения	В стадии выполнения				7 483									В стадии выполнения
1.5.		Новое оборудование и спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы					3 750	3 372						3 750									
1.6.		Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Козенкова от ул.Калдаякова до ул.Селивёрстова					45 834		на стадии подписания договора					45 834									тендерная процедура

