

Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2015 год.  
по передаче и распределению электрической энергии, утвержденной Совместным Приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 291 от 27.06.2012г. и Департамента Агентство по регулированию естественных монополий № 126-ОД от 14.06.2012г.

В соответствии с приложением 3  
Правила утверждения  
ИПСЕМ №194 от 30.12.14г.

| № п/п   | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |                          |         |                                 |                            |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |                  |   |                    |                      | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге. |                    |       |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) |  |                    |                             |    |                                |     |   |
|---|---|--------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|--|--|------------------|---|--------------------|----------------------|---|--------------------|-------|--|---|--|--------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----|---|
|   | Наименование услуг и обслуживаемая территория                                 | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в натуральн. показателях |                            | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | план (тыс.тенге)                         | факт (тыс.тенге) | отклонение (тыс.тенге)  | причины отклонения | Собственные средства |   |                    |       | Улучшение производственных показателей,% |   | Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    | Снижение потерь,%, по годам |    | Снижение аварийности, по годам |     | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте) |
| аморт   |   |                          |         | прибыль                         | Заемные средства           |  |  |                  |   |                    | Бюджетные средства   | факт прошлого года  | факт текущего года | план  | факт                                     | план  | факт   | факт прошлого года | факт текущего года          |    |                                |     |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4       | 5                               | 6                          | 7  | 9  | 10               | 11  | 12                 | 13                   | 14  | 15                 | 16    | 17                                       | 18  | 19   | 20                 | 21                          | 22 | 23                             | 24  | 25  |
| Передача и распределение электрической энергии субабонентам в г. Актобе | Капитальный ремонт электроснабжения Илекского водозабора                      | тыс.кВт.ч.               | 7037    | 4895                            | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 4790   | 4552                                     | -238             | снижение в результате предоставленных скидок в процессе проведения тендера. | 4552               | -                    | -   | -                  | 7,25% | -0,08%                                   | -2,95   | -0,5   | -                  | -                           | -  | -5                             | -20 |   |

Первый вице-президент-главный инженер  
Начальник ОКС  
Начальник ПЭО

 Боранкулов А.К.  
Ахметов Т.А.  
Пальчак А.Ю.