Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2016 год.

Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении инвестиционной программы по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы

В соответствии с приложением 3 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении №37-ОД от 28.02.17г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге.				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Наименование услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во в натуральн. показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	план (тыс.тенге)	факт (тыс.тенге)	отклонение (тыс.тенге)	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %		Снижение физического износа основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам		Снижение аварийности, по годам		
				план	факт						аморт	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	водоснабжение г.Актобе		**тыс. м3**	**21322**	**21502**	**с 01.01.2016 по 31.12.2016**	**749 179**	**686 513**	- 62 666		**207 052**		**419 740**	**59 721**	**4,2%**	**3,0%**	**-2,00%**	**-0,29%**	**-0,05%**	**-0,05%**	**-34,40%**	**-32,00%**	
		Водоснабжение																					
		Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул. Мясоедова, пр. Абылхайыр хана от ул.Арынова до р. Сазда					87 709	87 059	- 650	За счёт оптимитизаци способа земляных работ	87 059												
		Капитальный ремонт водовода д-500 мм по пр. Санкибай батыра от ул. Макаренко до ул. Пожарского (р-н кондитерской фабрики)					55 770	55 770			55 770												

		Капитальный ремонт водовода д-600 мм. от ул. Аз-Наурыз в 11 мкр. до ул. Ломоносова в г. Актобе					34 285	34 285			34 285												
		Капитальный ремонт. водовода д-500 по ул. Пожарского от пр. Санкибай батыра до ул. Тургенева					828	828			828												
		Капитальный ремонт водовода В.Каргалинского водозабора					22 209	22 209			22 209												
		Новое оборудование и спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы водоснабжения					6 901	6 901			6 901												
		Строительство сетей водоснабжения 41-го разъезда (р-н юридического колледжа)					481 756	419 740	62 016 -	В связи со снижением стоимости работ, 62 016 тыс. тенге экономии возвращены в бюджет от 13.01.17г.			419 740										
		ПСД, юристы					59 721	59 721						59 721									
	водоотведение г.Актобе		**тыс. м3**	**16 441**	**16 014**	**с 01.01.2016 по 31.12.2016**	**743 376**	**743 376**			**468 506**		**225 012**	**49 858**	**2,80%**	**-2,00%**	**-2,00%**	**-0,38%**	**-**	**-**	**-38,10%**	**-28,00%**	
		Водоотведение																					
		Реконструкция самотечного коллектора от пр. Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе (уч. от К-77 до К121); д-300мм-828,3 м					147 822	147 822			147 822												

		Реконструкция самотечного коллектора от пр. Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе (уч. от К-105 до К-145);					141 096	141 096			141 096												
		Реконструкция самотечного коллектора от пр. Санкибай батыра до КНС-6 в г.Актобе (уч. от К-74 до К-96) д-250мм-130,0м; д-300 мм-714,0 м					132 283	132 283			132 283												
		Реконструкция самотечного коллектора д400-800мм по ул.Шернияза, Жанкожа батыра, Кереева, Уалиханова до ул.Кунаева					36 376	36376			36376												
		Новое оборудование и спецтехники для повышения эффективности эксплуатации системы водоотведения					10 929	10929			10929												
		Реконструкция системы канализации с.Каргалинское					225 012	225 012					225 012										
		ПСД, юристы					49 858	49 858						49 858									

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 2

Наименование организации АО "Акбулак"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2016 года

/тыс.тенге/

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	4 233 339	3 083 611
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	3 802 781	3 598 750
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	**12**	**430 558**	**- 515 139**
Расходы по реализации	13	86 030	81 353
Административные расходы	14	416 878	479 824
Прочие расходы	15	730 865	1 045
Прочие доходы	16	1 326 429	1 374 896
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**20**	**523 214**	**297 535**
Доходы по финансированию	21	319	88
Расходы по финансированию	22	8 496	22 969
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**515 037**	**274 654**
Расходы по подоходному налогу	101	564 121	1 356 502
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	**200**	**- 49 084**	**- 1 081 848**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**- 49 084**	**- 1 081 848**
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	**400**	**8 631**	**13 193**
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	8 631	7 193
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		6 000
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	**500**	**- 40 453**	**- 1 068 655**
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	**600**		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Президент Ибраев А.С.

Вице-президент по экономике и финансам Алиева Б.С.

Главный бухгалтер Сейткасымова Р.Н.

М.П.

ДЛЯ ОТЧЕТОВ